

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий,
входящих в состав подпрограмм муниципальной программы
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Хатырка на 2017-2019 годы»**
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия *2
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые *1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»								
1.1	Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	Администрация сельского поселения Хатырка	Январь 2017	Декабрь 2017	Январь 2017	Декабрь 2017	Установка, ремонт и замена уличных ламп, электрических сетей (участков)	Ремонт и замена уличных ламп, ТО уличных сетей	
2.	Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»								
2.1	Основное мероприятие «Ремонт муниципального жилищного фонда»	Администрация сельского поселения Хатырка	Январь 2017	Декабрь 2017	Январь 2017	Декабрь 2017	Исполнение расходных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда		Отсутствие подрядчика
2.2	Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»	Администрация сельского поселения Хатырка	Январь 2017	Декабрь 2017	Январь 2017	Декабрь 2017	Взносы в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЧАО»	Взносы в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЧАО»	
3.	Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории сельского поселения Хатырка»								
3.1	Основное мероприятие «Прочее благоустройство»	Администрация сельского поселения Хатырка	Январь 2017	Декабрь 2017	Январь 2017	Декабрь 2017	Исполнение расходных обязательств по благоустройству	Уборка мусора на территории сельского поселения; снос бесхозного здания	

								интерната	
3.2.	Основное мероприятие «Озеленение территории»	Администрация сельского поселения Хатырка	Январь 2017	Декабрь 2017	Январь 2017	Декабрь 2017	Исполнение расходных обязательств по благоустройству	Посадка кустарника на территории сельского поселения	

*1 краткое описание наиболее значимых результатов реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, муниципальной программы в отчётном периоде.

*2 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

Отчёт об использовании средств бюджета сельского поселения Хатырка

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Пз, ЦДСР, ВВР)	Расходы, тыс. рублей											
				сводная бюджетная роспись план на 1 января отчётного год				сводная бюджетная роспись план на отчётную дату				кассовое исполнение			
				Всего	в том числе средства:			Всего	в том числе средства:			Всего	в том числе:		
1	2	3	4		ОБ	РБ	МБ		ОБ	РБ	МБ		ОБ	РБ	МБ
Муниципальная программа	«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Хатырка на 2017-2019 годы»	Администрация сельского поселения Хатырка		1 652,0	0,0	151,3	1 500,7	1 568,4	0,0	116,4	1 452,0	850,0	0,0	116,3	734,3
Подпрограмма 1	«Дорожное хозяйство»	Администрация сельского поселения Хатырка		520,0	0,0	0,0	520,0	520,0	0,0	0,0	520,0	380,9	0,0	0,0	380,9
Подпрограмма 2	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	Администрация сельского поселения Хатырка		978,6	0,0	151,3	827,3	695,0	0,0	116,4	578,6	116,3	0,0	116,3	0,0
Подпрограмма 3	«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории сельского поселения Хатырка»	Администрация сельского поселения Хатырка		153,4	0,0	0,0	153,4	353,4	0,0	0,0	353,4	353,4	0,0	0,0	353,4
Всего				1 652,0	0,0	151,3	1 500,7	1 568,4	0,0	116,4	1 452,0	850,0	0,0	116,3	734,3
Основное мероприятие 1.1	«Организация освещения улиц»	Администрация сельского поселения Хатырка		520,0	0,0	0,0	520,0	520,0	0,0	0,0	520,0	380,9	0,0	0,0	380,9
	Расходы на организацию	Администрация сельского		400,0	0,0	0,0	400,0	238,8	0,0	0,0	238,8	99,7	0,0	0,0	99,7

	освещения улиц в границах поселения	поселения Хатырка													
	Техническое обслуживание сетей уличного освещения	Администрация сельского поселения Хатырка		120,0	0,0	0,0	120,0	281,2	0,0	0,0	281,2	281,2	0,0	0,0	281,2
Основное мероприятие 2.1	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	Администрация сельского поселения Хатырка		978,6	0,0	151,3	827,3	695,0	0,0	116,4	578,6	116,3	0,0	116,3	0,0
	«Ремонт муниципального жилищного фонда»	Администрация сельского поселения Хатырка		827,3	0,0	0,0	827,3	578,6	0,0	0,0	578,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»	Администрация сельского поселения Хатырка		151,3	0,0	151,3	0,0	116,4	0,0	116,4	0,0	116,3	0,0	116,3	0,0
Основное мероприятие 3.1	«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории сельского поселения Хатырка»	Администрация сельского поселения Хатырка		153,4	0,0	0,0	153,4	353,4	0,0	0,0	353,4	353,4	0,0	0,0	353,4
	«Прочее благоустройство»	Администрация сельского поселения Хатырка		150,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0
	«Озеленение территории поселения»	Администрация сельского поселения Хатырка		3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4

Сведения
л достижении значения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы (подпрограммы)
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Хатырка на 2017-2019 годы»
(наименование программы, подпрограммы)
за 2017 год

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования сельское поселение Хатырка на 2017-2019 годы»					
1	Исполнение расходных обязательств по муниципальной программе	%	97,2	54,2	Факт отклоняется от плана, так как подпрограммы «Дорожное хозяйство» м «Жилищно-коммунальное хозяйство» не реализованы полностью
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»					
2	ремонт и замена уличных ламп, светильников, электрических сетей (участков)	ед.	35	14	Не было необходимости в замене. Фактически заменено 14 уличных ламп
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»					
3	Исполнение расходных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда	%	99,9	16,7	Низкий уровень участия субъектов малого предпринимательства, отсутствие подрядчика
Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории сельского поселения Хатырка»					
4	Исполнение расходных обязательств по благоустройству	%	99,9	100	План перевыполнен